

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROK  
NIEOBJĘTYCH WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ**

**1) Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży ( osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki (01010)**

W dniu 13.11.2019 r. podpisano umowę z firmą Przemysław Zalewski i Wspólnicy na wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej etap I na kwotę 25.000,00 zł. Termin realizacji oznaczono na 20.12.2019 r. Umowę wykonano w terminie.

Plan- 25.000 zł

Wykonanie – 25.000,00 zł

**2) Renowacja stawów na terenie zabytkowego parku podworskiego w miejscowości Oczesaly (01095)**

W dniu 18.06.2019 r. podpisano umowę z firmą IN-MEL-KO Sławomir Kiziewicz na opracowanie

dokumentacji projektowej w kwocie 22.000 zł. Termin realizacji do 24.12.2019 r.

Dotrzymano terminu

umowy.

Plan – 22.000 zł

Wykonanie – 22.000,00 zł

**3) Budowa ogrodzenia studni głębinowej w Małej Wsi (01095)**

Dnia 19.09.2019 r. podpisano zlecenie na wykonanie ogrodzenia studni głębinowej z typ panelowy ze słupkami i furtką z firmą P.H.U.Hekas-Roboty Ziemne na kwotę 10.500,00 zł. Termin realizacji na 01.11.2019 r. Zadanie wykonano w terminie.

Plan- 10.500 zł

Wykonanie - 10.499,99 zł

**4) Projekt przebudowy drogi powiatowej 1610W Sadków-Lewiczyn na odcinku od km 3+600 w miejscowości Belsk Duży do km 9+850 w miejscowości Lewiczyn, na terenie gminy Belsk Duży, powiat grójecki, województwo mazowieckie (60014)**

W dniu 23.04.2019 r. podpisano umowę z firmą Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 129.624,00 zł. Termin realizacji do 01.12.2019 r. W dniu 01.12.2019 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy przedłużający termin wykonania zadania na 31.12.2019 r.

W związku z przedłużającymi się pracami dotyczącymi uzgodnień niezgodności granic działek zadanie jest realizowane. Podjęto Rada Gminy Belsk Duży Uchwałę Nr XIV/107/2019 dnia 30.XII.2019 r. o wydatkach niewygasających, gdzie określono termin końcowy zadania na 31.05.2020 r.

Plan – 150.000 zł

Wykonanie –129.624,00 zł

**5) Budowa drogi gminnej w Belsku Dużym ul. Parkowa (60016)**

Dnia 18.04.2019 r. podpisano umowę zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 4.999,00 zł. W dniu 27.02.2019 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Wspólnicy Sp. z o.o.

na wykonanie robót budowlanych w kwocie 156.353,91 zł z terminem realizacji 15.05.2019 r. Dnia 15.05.2019 r. podpisano Aneks Nr1 dotyczący przesunięcia realizacji zadania na 10.06.2019 r. Inwestycja ukończona w terminie.

Plan – 161.444 zł

Wykonanie – 161.352,91 zł

**6) Przebudowa drogi gminnej nr 160127w w miejscowości Lewiczyn (60016)**

W dniu 27.02.2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Wspólnicy Sp. z o.o. w kwocie 339.590,58 zł z terminem realizacji 30.06.2019 r. Dnia 18.04.2019 r. podpisano umowę zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 9.999,17 zł. Dnia 17.06.2019 r. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej w kwocie 850,00 zł. Koszt opłaty geodezyjnej wyniósł 67,80 zł. Zadanie zakończono w terminie.

Zadanie z dofinansowaniem. Środki własne gminy – 205.510 zł, środki zewnętrzne – 145.000 zł.

Plan – 350.510 zł

Wykonanie – 350.507,55 zł

**7) Przebudowa drogi nr 160123W w Wólce Łęczeszyckiej (60016)**

W dniu 18.04.2019 r. podpisano umowę z Panem S. Gabrielem na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na kwotę 15.000 zł. Termin realizacji zadania do 01.06.2019 r. Zadanie wykonano w terminie.

Plan – 15.000 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł

**8) Przebudowa drogi nr 160230 do Hali Sportowej w miejscowości Belsk Duży na odcinku do drogi wojewódzkiej 728 do Hali Sportowej (60016)**

W dniu 18.04.2019 r. podpisano umowę z Panem S. Gabrielem na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na kwotę 15.000 zł. Termin realizacji zadania do 01.06.2019 r. Zadanie wykonano w terminie.

Plan – 15.000 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł

**9) Przebudowa drogi gminnej 160123w do drogi wojewódzkiej 728 do wsi Wola Łęczeszyccka (60016)**

Zadania nie zrealizowano ze względu na niezgodności dotyczące granic drogi.

Plan – 160.000 zł

Wykonanie – 0,00 zł

**10) Przebudowa drogi gminnej nr160103 w Łęczeszycce-Bądków (60016)**

W dniu 23.04.2019 r. podpisano umowę z firmą Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 48.000,00 zł. Termin realizacji do 30.04.2019 r. Zadanie zakończono w terminie.

Plan – 48.000 zł

Wykonanie – 48.000,00 zł

**11) Przebudowa drogi gminnej nr160113w na odcinku 520 mb oraz drogi gminnej nr160114W na odcinku 806 mb w miejscowości Zaborów (60016)**

W dniu 23.04.2019 r. podpisano umowę z firmą Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 27.998,49 zł. Termin realizacji do 30.04.2019 r. Umowa zrealizowana w terminie.

Gmina ubiegała się o przyznanie dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek złożony w kwietniu, przeszedł pozytywne etapy oceny i został rekomendowany do dofinansowania przez MUW w W-wie. Gmina nie otrzymała dofinansowania. Zadanie znalazło się na liście rezerwowej opublikowanej przez MUW po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów.

Zadanie z dofinansowaniem. Środki własne gminy – 281.000 zł.

Plan – 281.000 zł

Wykonanie – 27.998,49 zł

**12) Budowa zatoki autobusowej we wsi Sadków Kolonia (60016)**

Dnia 19.09.2019 r. podpisano z firmą P.H.U.Hekas-Roboty Ziemne zlecenie na budowę zatoki autobusowej z podbudowy żwirowej i łamanego kruszywa na kwotę 20.000,00 zł z terminem wykonania do 01.11.2019 r.

Zadanie wykonano w terminie.

Plan- 20.000 zł

Wykonanie - 20.000,00 zł

**13) Odpłatne nabycie prawa własności działek nr 134/22 i 134/24 o łącznej powierzchni 501 m<sup>2</sup> w Belsku Dużym (70005)**

Koszty poniesione na wycenę gruntu, wypis z rejestru gruntów oraz aktualizacja ewidencji wyniosły kwotę 629,70 zł. Akt notarialny Nr A 7929/2019 na zakup działek o powierzchni 501 m<sup>2</sup> podpisano dnia 31.08.2019 r. z jedenastu właścicielami na kwotę 45.263,96 zł

Plan – 55.000 zł

Wykonanie – 45.893,66 zł

**14) Budowa budynku socjalno-komunalnego nr II w Starej Wsi (70005)**

W dniu 10.05.2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Zakład Usług Budowlanych Leszek Trzaska na kwotę 621.069,79 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r. Umowę aneksowano dnia 29.11.2019 r. przesuwając termin realizacji na 27.12.2019 r. Dnia 11.07.2019 r. zawarto umowę z firmą DORADO za nadzór inwestorski w kwocie 12.000,00 zł. Umowę aneksowano zwiększając wartość o kwotę 3.000 zł, zmieniając termin umowy na 27.12.2019 r. Koszty poniesione na wypis z rejestru gruntów oraz projekt instalacji gazowej, przyłącze do sieci gazowej wyniosły kwotę 5.926,57 zł. Wykonawca nie dokonał terminu wykonania umowy, ponieważ rozpoczęcie budowy w/w obiektu zostało rozpoczęte z 30 dniowym opóźnieniem, gdyż przedłużało się oczekiwanie na zawarcie umowy z BGK na dofinansowanie.

Plan – 654.800 zł

Wykonanie – 563.511,54 zł

**15) Wykup gruntu od osoby fizycznej zajętego pod drogę publiczną oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 18/2 obręb PGR Belsk Duży (70005)**

Koszty poniesione na wycenę gruntu, wypis z rejestru gruntów oraz podział działki wyniosły kwotę 3.335,70 zł. Zapłata za działkę osobie fizycznej łącznie z opłatą za akt notarialny wyniosła kwotę 12.712,12 zł.

Plan – 45.000 zł

Wykonanie – 16.047,82 zł

**16) Rozbudowa budynku gminnego strażnicy OSP w Rożcach (75412)**

W dniu 30.05.2019 r. zawarta została umowa z firmą Studio Architektury Nowoczesnej Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji budowlano technicznej na kwotę 35.000,00 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r.

Zakończenie zadania w II półroczu.

Plan – 35.000 zł

Wykonanie – 35.000,00 zł

**17) Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (75412)**

Zakupiono motopompę dla OSP w Belsku Dużym za kwotę 10.350,00 zł. Zadanie współfinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w proporcji 50/50. Zakupiono również kamerę termowizyjną za kwotę 16.000,00 zł dla OSP Lewiczyn. .

Zadanie z dofinansowaniem. Środki własne gminy – 21.175,00 zł, środki zewnętrzne – 5.175,00 zł.

Plan – 26.350 zł

Wykonanie- 26.350,00 zł.

**18) Budowa boiska trawiastego wraz z rozbiegiem i zeskoczną do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie (80101)**

Umowę na roboty budowlane zawarto w dniu 14.VIII.2019 r. z firmą MARWELL na kwotę 288.189,00 zł. Dnia 30.IX.2019 r. podpisano umowę z firmą DORADO na nadzór inwestorski w kwocie 5.904,00 zł. Zawarto aneksy do umów wydłużając termin wykonania zadania. Koszt tablicy informacyjnej 492,00 zł. Zadania nie ukończono ze względu na ryzyko nieprawidłowego wysiania trawy w okresie jesienno-zimowym.

Zadanie z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie – 95.250 zł.

Plan – 295.700 zł

Wykonanie – 273.576,33 zł

**19) Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia Hali Sportowej w Belsku Dużym (80110)**

Dnia 17.07.2019 r. zawarto umowę na roboty budowlane z firmą P.P.U.WIMAR na kwotę 150.113,10 zł z terminem realizacji do 30.VIII.2019 r. Umowę na nadzór inwestorski z firmą Inżynieria Środowiska Sterna na kwotę 7.500,00. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Plan – 160.000 zł

Wykonanie – 157.613,10 zł

**20) Wykonanie wewnętrznej centrali i sieci telefonicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym (80101)**

Umowę na zadanie podpisano z firmą E-telekom s.c. na kwotę 13.074,90 zł. Zadanie wykonano w terminie, zrealizowane przez PSP w Belsku Dużym.

Plan – 13.100 zł

Wykonanie – 13.074,90 zł

**21) Modernizacja oświetlenia ulicznego (poprawa efektywności elektrycznej) na terenie Gminy Belsk Duży (90015)**

Zdanie nie zostało wykonane z powodu rezygnacji z realizacji zadania.

Plan – 62.500 zł

Wykonanie – 0,00 zł

**22) Modernizacja boiska treningowego w Belsku Dużym ul. Szkolna 10 (92601)**

Umowę na zadanie zawarto z firmą MARWELL na kwotę 69.999,99 zł. Zadanie wykonane. Zrealizowane przez GOSiR w Belsku Dużym.

Plan – 70.000 zł

Wykonanie – 69.999,99 zł

**23) Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Rożce (92695)**

Dnia 05.08.2019 r. podpisano umowę z firmą SATERNUS DISTRIBUTION sp. z o.o., sp.k. na dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej na kwotę 20.000,00 zł z terminem na 20.09.2019 r. Terminu dotrzymano.

Zadanie z dofinansowaniem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki własne gminy – 10.000 zł, środki zewnętrzne – 10.000 zł

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

**24) Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Łęczeszyce (92695)**

Dnia 05.08.2019 r. podpisano umowę z firmą SATERNUS DISTRIBUTION sp. z o.o., sp.k. na dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej na kwotę 20.000,00 zł z terminem na 20.09.2019 r. Terminu dotrzymano.

Zadanie z dofinansowaniem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki własne gminy – 10.000 zł, środki zewnętrzne – 10.000 zł

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

**25) Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Stara Wieś (92695)**

Dnia 05.08.2019 r. podpisano umowę z firmą SATERNUS DISTRIBUTION sp. z o.o., sp.k. na dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej na kwotę 20.000,00 zł z terminem na 20.09.2019 r.

Terminu dotrzymano.

Zadanie z dofinansowaniem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki własne gminy –

10.000 zł, środki zewnętrzne – 10.000 zł

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

**26) Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Zaborów (92695)**

Dnia 05.08.2019 r. podpisano umowę z firmą SATERNUS DISTRIBUTION sp. z o.o., sp.k. na dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej na kwotę 20.000,00 zł z terminem na 20.09.2019 r. Terminu dotrzymano.

Zadanie z dofinansowaniem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki własne gminy –

10.000 zł, środki zewnętrzne – 10.000 zł

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

## **SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ USTALONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BELSK DUŻY ZA 2019 ROK**

### **1) Budowa drogi gminnej w Belsku Dużym łączącej rondo drogi wojewódzkiej Nr 728 z drogą powiatową Nr 1610W (60016)**

Przedsięwzięcie realizowane od 2018 roku. Limit wydatków na to zadanie w 2019 r. ustalono na kwotę 901.644,00 zł, z czego 320.889,00 zł stanowił limit wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.). Gmina podpisała umowę i przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa na kwotę 204.000,00 zł z udziałem środków z EFRROW. Wniosek o płatność złożony w terminie, pierwsze wezwanie do uzupełnień z UM wpłynęło w styczniu 2020 r. Aktualnie trwa procedura wypłaty dotacji.

Prace przygotowawcze pod inwestycje w tym rozbiórka budynku, inspektor nadzoru i tablica informacyjna wyniosły kwotę 65.720,21 zł. Roboty budowlane wraz z inspektorem nadzoru kosztowały 597.303,81 zł. Koszt oznakowania drogi 30.504,00 zł. Zadanie zakończone.

Plan – 901.644,00 zł

Wykonanie – 693.528,02 zł

### **2) Wymiana dachu na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie (75412)**

Zadanie realizowane od 2018 roku. Limit wydatków na zadanie w 2019 r. wynosił 26.508,00 zł. Roboty związane z wymianą dachu w strażnicy OSP Lewiczyn zostały ukończone. Wykorzystano 100 % środków.

Plan – 26.508, 00 zł

Wykonanie – 26.508,00 zł

### **3) Budowa zbiornika wodnego o pojemności 1.000 m<sup>3</sup> wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszyce (01095)**

Zadanie realizowane od 2018 roku. Limit wydatków na zadanie w 2019 r. wynosił 1.540.000,00 zł. Umowę z wykonawcą podpisano 1.III.2019 r. na kwotę 1.235.866.58 zł. Dodatkowe roboty wyniosły 30.084,85 zł. Koszt inspektora nadzoru to 20.000,00 zł. Zadanie zakończone. Odbiór budowlany w styczniu 2020 r. Gmina otrzymała zwrot Vat naliczonego z US w kwocie 60.327,83 zł.

Plan - 1.541.230,00 zł

Wykonanie – 1.225.623,60 zł

### **4) Przebudowa drogi gminnej 160177w przez wieś Łęczeszyce**

Zadanie realizowane od 2018 roku. Limit wydatków na zadanie w 2019 r. wynosił 160.000,00 zł. Łączne koszty robót budowlanych wraz inspektorem nadzoru wyniosły kwotę 154.912,50 zł. Zadanie ukończono w terminie.

Plan – 160.000,00 zł

Wykonanie – 154.912,50 zł