

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2020 ROK  
NIEOBJĘTYCH WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ**

**1) Kanalizacja deszczowa grawitacyjna na działce nr 40/1 w miejscowości Anielin (01010)**

W dniu 28.10.2020 r. zawarto umowę zlecenie na kwotę 24.600,00 zł z firmą MARWEELL na wykonanie kanalizacji deszczowej w Anielinie z terminem wykonania 15.12.2020 r. Zadanie ukończono w terminie.

Plan – 24.600 zł

Wykonanie – 24.600,00 zł

**2) Przebudowa drogi gminnej nr 160123w do drogi wojewódzkiej 728 do wsi Wola Łęczeszycza (60016)**

W dniu 10.06.2020 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą DESO na kwotę 169.108,27 zł z terminem wykonania 31.07.2020 r. Umowę zlecenie zawarto dnia 10.06.2020 r. na nadzór inwestorski na kwotę 5.999,03 zł ( w tym pochodne) z terminem realizacji 31.07.2020 r. Zadanie ukończono w terminie.

Plan – 175.200 zł

Wykonanie – 175.107,30 zł

**3) Przebudowa drogi gminnej nr160105w w miejscowości Lewiczyn-Zaborówek (60016)**

W dniu 26.03.2020 r. zawarto umowę na roboty budowlane z firmą DESO na kwotę 534.461,97 zł z terminem realizacji na 30.06.2020 r. Umowę na nadzór inwestorski z firmą Biuro Inżynierskie zawarto dnia 15.04.2020 r. na kwotę 16.000,00 zł z terminem wykonania na 30.06.2020 r. Umowy aneksowano zmieniając termin ukończenia zadania na 31.07.2020 r. Inwestycja zrealizowana. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa w kwocie 174.982,50 zł.

Plan – 551.330 zł

Wykonanie – 551.311,97 zł

**4) Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym Domu Nauczyciela w Łęczeszycach (70005)**

Umowę na wykonanie robót budowlanych zawarto dnia 15.04.2020 r. z firmą P.P.U.H REDOM na kwotę 22.386,00 zł z terminem wykonania na 20.04.2020 r. Zadanie zakończone.

Plan – 22.386 zł

Wykonanie – 22.386,00 zł

**5) Budowa chodnika z kostki brukowej przy PSP Lewiczyn (80101)**

Zadanie zrealizowane przez jednostkę organizacyjną PSP w Lewiczynie. Umowa podpisana z firmą PHU MA-MAR na kwotę 27.202,68 zł. Zadanie ukończone.

Plan – 27.203 zł

Wykonanie – 27.202,68 zł

**6) Przebudowa przyłącza energetycznego przy PSP w Lewiczynie (80101)**

W dniu 10.06.2020 r. zawarto umowę na roboty budowlane z firmą PHU ELBO na kwotę 54.304,50 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. Zadanie inwestycyjne wykonane.

Plan – 55.000 zł

Wykonanie – 54.304,50 zł

**7) Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym (80101)**

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 22.10.2020 r. na kwotę 79.950,00 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. Aneks nr 1 podpisano 30.11.2020 r. na przedłużenie terminu wykonania umowy na 30.12.2020 r. Umowy nie wykonano z powodu pandemii Covid – 19. Środki planowane na pokrycie tego zadania w kwocie 623.023,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Plan – 702.973 zł

Wykonanie – 0,00 zł

**8) Zakup monitorów interaktywnych 75 cali wraz z oprogramowaniem i szkoleniem kadry nauczycielskiej dla PSP w Łęczeszycach (80101)**

Umowę na zakup i dostawę monitorów interaktywnych podpisano z firmą WARDEN na kwotę 34.500,00 zł. Zadanie zrealizowano.

Plan – 34.500 zł

Wykonanie – 34.500,00 zł

**9) Budowa oświetlenia ulicznego w Belsku Dużym na ul. Parkowej, ul. Modrzewiowej, ul. Lubomirskiego – projekt wraz z uzgodnieniami (90015)**

Umowa na wykonanie dokumentacji branży elektroenergetycznej podpisano 18.08.2020 r. z firmą AZAKO na kwotę 29.500,00 zł z realizacją do 20.12.2020 r. Zadanie ukończono w terminie.

Plan – 29.500 zł

Wykonanie – 29.500,00 zł

**10) Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczy Targ – etap II (90015)**

W dniu 07.12.2020 r. podpisano umowę zlecenie na wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego z firmą EL-KOR na kwotę 14.760,00 zł z terminem wykonania 20.12.2020 r. Zadanie ukończone.

Plan – 14.760 zł

Wykonanie – 14.760,00 zł

**11) Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaborów I oraz Zaborów II (90015)**

W dniu 07.12.2020 r. podpisano umowę zlecenie na wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego z firmą EL-KOR na kwotę 35.240,00 zł z terminem wykonania na dzień 20.12.2020 r. Zadanie ukończone.

Plan – 35.240 zł

Wykonanie – 35.240,00 zł

### **12) Rewaloryzacja dla obiektu Park Zabytkowy w Oczesalach – etap I (92120)**

Dnia 28.09.2020 r. podpisano umowę zlecenie na wykonanie koncepcji rewaloryzacji dla obiektu Park Zabytkowy z firmą Pracownia Projektowania Przestrzennego w kwocie 33.210,00 zł z terminem wykonania na 31.10.2020 r. Terminu dotrzymano.

Plan – 33.210 zł

Wykonanie – 33.210,00 zł

### **13) Budowa altany rekreacyjnej przy strażnicy OSP Wólka Łęczeszycza (92195)**

Umowa zlecenie podpisana w dniu 17.08.2020 r. z firmą PPHU GARDEX na kwotę 20.000,00 zł z terminem wykonania 11.09.2020 r. Terminu dotrzymano. Koszt tablicy informacyjnej 150,00 zł. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10.000,00 zł. Umowa o wsparciu finansowym podpisana 26.06.2020 r. Zadanie inwestycyjne zakończone i rozliczone.

Plan – 20.200 zł

Wykonanie – 20.150,00 zł

### **14) Budowa altany rekreacyjnej przy boisku soleckim w Borutach (92195)**

Umowa zlecenie podpisana w dniu 17.08.2020 r. z firmą PPHU GARDEX na kwotę 20.000,00 zł z terminem wykonania 11.09.2020 r. Terminu dotrzymano. Koszt tablicy informacyjnej 150,00 zł. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10.000,00 zł. Umowa o wsparciu finansowym podpisana 26.06.2020 r. Zadanie inwestycyjne zakończone i rozliczone.

Plan – 20.200 zł

Wykonanie – 20.150,00 zł

### **15) Budowa placu zabaw przy strażnicy OSP Wola Łęczeszycza (92195)**

Umowa zlecenie podpisana w dniu 25.08.2020 r. z firmą Grupa Hydro Sp. Z o.o. S.K. na kwotę 20.000,00 zł z terminem wykonania 28.09.2020 r. Terminu dotrzymano. Koszt tablicy informacyjnej 150,00 zł. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10.000,00 zł. Umowa o wsparciu finansowym podpisana 26.06.2020 r. Zadanie inwestycyjne zakończone i rozliczone.

Plan – 20.200 zł

Wykonanie – 20.150,00 zł

### **16) Budowa siłowni plenerowej przy stawie wiejskim w Anielinie (92695)**

Umowa zlecenie podpisana w dniu 17.08.2020 r. z firmą ZPU ROMEX Sp. z o.o. na kwotę 20.000,00 zł z terminem wykonania 11.09.2020 r. Terminu dotrzymano. Koszt tablicy informacyjnej 120,00 zł. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10.000,00 zł. Umowa o wsparciu finansowym podpisana 26.06.2020 r. Zadanie inwestycyjne zakończone i rozliczone.

Plan – 20.200 zł

Wykonanie – 20.120,00 zł

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
USTALONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BELSK  
DUŻY ZA 2020 ROK**

**1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy (01010)**

Zadanie rozpoczęte w 2014 r. Zakończenie inwestycji planowane na 2021 rok. Gmina w dniu 07.10.2020 r. podpisała umowę z WFOŚ i GW w W-wie na dofinansowanie realizacji zadania w formie pożyczki w wysokości 2.305.828,00 zł. Pożyczka płatna w dwóch ratach : I transza otrzymana w 2020 r. w kwocie 1.034.853 zł; II transza planowana na 2021 r. w kwocie 1.270.975 zł. Środki własne gminy przeznaczone w 2020 r. na inwestycję – 364.960,00 zł. Dnia 25.06.2020 r. umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą ARBUT z Radomia na kwotę 3.273.916,95 zł, z tego zapłacono w 2020 r.- 1.353.000,00 zł, planowane do zapłaty 2021 r. – 1.920.916,95 zł. W dniu 24.03.2020 r. podpisano dwuetapową umowę na opracowanie dokumentacji zamiennej w kwocie 8.500,00 zł z firmą ETGAR Kraków- zapłacono za I etap kwotę 5.000,00 zł. Wyżej wymieniona firma, zgodnie ze zleceniem wykonała aktualizację kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1.230,00 zł. Firma Usługi Geodezyjne Grójec wykonała mapy do celów projektowych za kwotę 2.583,00 zł. Umowę na nadzór inwestorski z firmą Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski zawarto na kwotę 42.000 zł : z tego zapłacono w 2020 r. kwotę 21.000,00 natomiast planowana płatność w 2021 r. to kwota 21.000.00 zł. Na pełnienie funkcji kierownika projektu wydano kwotę 4.500,00 zł, zgodnie z umową zlecenie z dnia 01.10.2020 r. Pozostałe koszty 11,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

**Plan – 1.399.813,00 zł**

**Wykonanie –1.387.324,00 zł**

**2. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie (80101)**

Inwestycja rozpoczęta w 2016 roku. W 2020 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚ i GW w W-wie w kwocie 410.871,00 zł na realizację tego zadania. Środki własne gminy –364.991,00 zł. W dniu 05.05.2020 r. podpisano umowę z WFOŚ i GW w Warszawie o udzielenie pożyczki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 410.871,00 zł. Zawarto umowę na roboty budowlane-termomodernizacja budynku z firmą P.H.U MA-MAR w dniu 26.02.2020 r. na kwotę 449.315,62 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. W dniu 28.02.2020 r. podpisano z firmą DORADO Tarczyn umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 5.658,00 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. Podpisano również umowę na wykonanie robót budowlanych – termomodernizacja dachu z firmą P.H.U MA-MAR w dniu 10.06.2020 r. na kwotę 215.598,00 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r. Po rozliczeniu robót ostatecznie zapłacono kwotę 209.075,89 zł. Dnia 17.08.2020 r. podpisano umowę z firmą PHU MA MAR w kwocie 105.202,45 zł na wykonanie robót budowlanych – ocieplenie stropu. Koszt tablicy informacyjnej 195 zł. Inwestycja ukończona.

**Plan – 775.862,00 zł**

**Wykonanie – 769.446,96 zł**

### **3. Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki (01010)**

W dniu 18.08.2020 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej z firmą Przemysław Zalewski i Wspólnicy na kwotę 69.000,00 zł z terminem realizacji 20.12.2020 r. Aneks nr 1 do w/w umowy podpisano 14.12.2020 r. na przesunięcie wykonania umowy na dzień 31.12.2020 r. W związku z COVID-19 i zawieszeniem postępowań administracyjnych umowy nie wykonano.

**Plan – 87.000,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

### **4. Budowa boiska trawiastego wraz z rozbiegiem i zeskoczną do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie (80101)**

Inwestycja rozpoczęta w 2019 r. Wartość robót wykonanych w ubiegłym roku wynosi 273.576,33 zł. Zadania nie ukończono w 2019 r. ze względu na ryzyko nieprawidłowego wysiania trawy w okresie jesienno-zimowym. W dniu 15.04.2020 r. podpisano z firmą MARWELL umowę – zlecenie na posianie i pielęgnację trawy na płycie boiska i malowanie linii zeskoczni do skoku w dal na kwotę 21.008,67 zł z terminem wykonania 30.09.2020 r. W dniu 30.07.2020 r. zawarto umowę na kwotę 26.488,05 zł na roboty dodatkowe z firmą MARWEELL z terminem realizacji 31.08.2020 r. Prace ukończono w terminie. Zadanie ukończone.

**Plan – 48.000,00 zł**

**Wykonanie – 47.496,72 zł**

### **5. Budowa budynku socjalno-komunalnego nr II w Starej Wsi (70005)**

Inwestycja rozpoczęta w 2019 r. Wartość robót wykonanych w ubiegłym roku wynosi 563.511,54 zł. Wykonawca nie dokonał terminu wykonania umowy, ponieważ rozpoczęcie budowy w/w obiektu zostało rozpoczęte z 30 dniowym opóźnieniem, gdyż przedłużało się oczekiwanie na zawarcie umowy z BGK na dofinansowanie. 15.04.2020 r. podpisano z firmą ZUB L. Trzaska aneks zmieniający termin ukończenia robót budowlanych o wartości 78.484,82 zł. Po rozliczeniu końcowym prac ostatecznie wykonawcy zapłacono 72.949,82 zł. Aneksowano umowy z inspektorami nadzoru z branży budowlanej kwota 3.000,00 zł, sanitarnej i instalacji CO kwota 4.800,00 zł, elektrycznej kwota 1.500,00 zł przesuwając termin wykonania na 04.05.2020 r. Wykonano mapy do celów projektowych oraz przebudowę przyłącza gazowego i montaż skrzynek na kwotę 2.607,46 zł. W trakcie realizacji zadania wynikła potrzeba wykonania prac dodatkowych i zamiennych. W dniu 31.07.2020 r. podpisano umowę na dodatkowe roboty budowlane z firmą ZUB L. Trzaska na kwotę 58.357,78 zł. Na wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej i instalacji wodno – kanalizacyjnej podpisano umowę z firmą HU Stanisław Kwapisz w dniu 07.07.2020 r. w kwocie 70.346,32 zł. Trwa rozliczenie inwestycji. Opóźnienia w odbiorze budynku i rozliczenia przedłużyły się z powodu panującej pandemii Covid – 19. Inwestycja ukończona.

**Plan – 240.740,00 zł**

**Wykonanie – 213.651,38 zł**

## **6. Rewitalizacja centrum Belska Dużego II etap (70005)**

Umowę na aktualizację dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz złożenie wniosku do wydania pozwolenia na budowę podpisano 01.07.2020 r. z firmą S&P Architektura Krajobrazu w kwocie 32.000 zł. Umowę aneksowano zmieniając termin wykonania. Odebrana wartość robót w 2020 r. na kwotę 26.500 zł. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano dnia 17.11.2020 r. z firmą PUH BRUK-BUD na kwotę 1.200.000 zł z terminem realizacji 20.12.2020 r. Umowę aneksowano zmieniając termin wykonania umowy na dzień 15.04.2021 r. Za roboty wykonane w 2020 r. zapłacono kwotę 300.000 zł, planowany koszt robót w 2021 r. to kwota 900.000 zł. Aktualizacja map, montaż złącza pomiarowego na potrzeby oświetlenia ulicznego to koszt 6.538,36 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**Plan – 338.600,00 zł**

**Wykonanie – 333.038,36 zł**

## **7. Renowacja stawów na terenie zabytkowego parku podworskiego w miejscowości Oczesały (92120)**

Przedsięwzięcie rozpoczęte w 2019 r. Umowę na wykonanie robót budowlanych – renowacja stawów podpisano z Zakładem Budownictwa Wodnego Michał Podgórski w dniu 30.07.2020 r. na kwotę 497.920,70 zł z terminem realizacji 20.10.2020 r. Umowę aneksowano zmieniając zakres robót i wartość wynagrodzenia do kwoty 510.220,70 zł. Podpisano umowę na nadzór przyrodniczy w kwocie 2.155 zł, na nadzór pozostałych branżach w kwocie 12.500 zł, nadzór konserwatorski 7.380 zł. Wykonanie tablicy informacyjnej i pozostałe wydatki to kwota 3166,01 zł. Przedsięwzięcie ukończone w terminie.

**Plan – 573.300,00 zł**

**Wykonanie – 535.416,71 zł**

## **8. Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Skowronki (90015)**

Zadanie rozpoczęte w 2017 r. W dniu 19.08.2020 r. podpisano umowę z firmą EL-KOR na roboty budowlane w kwocie 29.999,99 zł z terminem wykonania na 20.12.2020 r. Umowę wykonano w terminie.

**Plan – 30.000,00 zł**

**Wykonanie – 29.999,99 zł**

## **9. Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zaborów (90015)**

Zadanie rozpoczęte w 2017 r. W dniu 19.08.2020 r. podpisano umowę z firmą EL-KOR na roboty budowlane w kwocie 69.999,98 zł z terminem wykonania na 20.12.2020 r. Umowę wykonano w terminie.

**Plan – 70.000,00 zł**

**Wykonanie – 69.999,98 zł**

## **10. Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wilczy Targ (90015)**

Zadanie rozpoczęte w 2017 r. W dniu 19.08.2020 r. podpisano umowę z firmą EL-KOR na roboty budowlane w kwocie 39.999,99 zł z terminem wykonania na 20.12.2020 r. Umowę wykonano w terminie.

**Plan – 40.000,00 zł**

**Wykonanie – 39.999,99 zł**