

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI NIEOBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ ZA 2014 ROK

1) Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Anielinie i Jaroachach (rozdział 01010)

W dniu 07.11.2012 r. podpisano umowę z „ETGAR” Krzysztof Wójcik, ul. Borowinowa 55/10, 30-698 Kraków na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ściekowej w Anielinie i Jaroachach na kwotę 44.280,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostanie zrealizowane do 31.12.2013 r. W dniu 31.12.2013 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 30.05.2014 r. w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z mieszkańcami oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Grójcu.

Plan – 19.926 zł Wykonanie – 19.926,00 zł

2) Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Odrzywołku (rozdział 01010)

W dniu 07.11.2012 r. podpisano umowę z Monika Jarosz Pro-Plan Inżynieria, ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wrocław na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ściekowej w Odrzywołku na kwotę 88.560,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostanie zrealizowane do 31.12.2013 r. W dniu 30.12.2013 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 15.03.2014 r. w związku z trudnościami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 25.04.2014 r. podpisano umowę z Monika Jarosz Pro-Plan Inżynieria, ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wrocław na uzupełnienie dokumentacji na budowę kanalizacji w Odrzywołku na kwotę 9.000,00 zł. Termin realizacji zadania 30.06.2014 r.

Plan – 28.782 zł Wykonanie – 28.782,00 zł

3) Wykonanie wodociągu, kanalizacji ściekowej i kanalizacji odwadniającej na działce gminnej nr 18/63 w Starej Wsi (rozdział 01010)

W dniu 16.10.2014 r. podpisano umowę z Firmą Handlowo-Usługową Stanisław Kwapis, ul. Rzeczna 1, 16-800 Białobrzegi na wykonanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej na kwotę 31.051,25 zł z terminem realizacji zadania do 15.11.2014 r.

Plan – 254.478 zł Wykonanie – 31.051,25 zł

4) Modernizacja zbiornika wodnego dolnego w Belsku Dużym (rozdział 01095)

W dniu 09.04.2014 r. podpisano umowę z Obsługą i realizacją inwestycji „CELIS” Janusz Kowalczyk Niekłań Wielki, ul. Partyzantów 75, 26-220 Stąporków na modernizację zbiornika wodnego dolnego w Belsku Dużym na kwotę 159.164,32 zł z terminem realizacji zadania do 16.06.2014 r.

W dniu 09.04.2014 r. została podpisana umowa z „Inżynieria środowiska” Sławomir Sterna, ul. Spółdzielcza 10/10 Radom na nadzór inwestorski na kwotę 6.000,00 zł.

W dniu 16.06.2014 r. podpisano aneks do umowy z Obsługą i realizacją inwestycji „CELIS” Janusz Kowalczyk Niekłań Wielki, ul. Partyzantów 75, 26-220 Stąporków na zmianę terminu realizacji zadania do 31.07.2014 r.

Plan – 275.000 zł Wykonanie – 165.164,32 zł

Niepełne wykorzystanie środków na realizację tego zadania było wynikiem prowadzenia skutecznego przetargu, który obniżył koszty.

5) Asfaltowanie drogi gminnej nr 160144 w Borutach (rozdział 60016)

W dniu 02.07.2014 r. została podpisana umowa z „DE-SO” Stanisław Sowiński, Dębnowola 50, 05-660 Warka na wykonanie asfaltowania drogi gminnej nr 160144 w Borutach na kwotę 45.000,00 zł. Termin realizacji zadania do 31.07.2014 r.

W dniu 31.07.2014 r. podpisano aneks do umowy z „DE-SO” rozszerzający zakres rzeczowy umowy na asfaltowanie drogi gminnej na kwotę 8.000,00 zł.

Plan – 57.350 zł Wykonanie – 53.000,00 zł

(w tym: wpłaty mieszkańców – 2.350,00 zł, środki z budżetu gminy – 50.650,00 zł)

6) Asfaltowanie drogi gminnej w Małej Wsi (rozdział 60016)

W dniu 13.05.2014 r. podpisano umowę z Kazimierzem Baranem, ul. Drogowców 5/4, 05-600 Grójec na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w Małej Wsi na kwotę 8.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.07.2014 r.

W dniu 22.07.2014 r. zlecono „IN-MEL-KO” Sławomir Kiziewicz, ul. Wyścigowa 22/34, 26-611 Radom wykonanie operatu wodno-prawnego na kwotę 3.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 20.08.2014 r.

W dniu 16.10.2014 r. została podpisana umowa z „DE-SO” Stanisław Sowiński, Dębnowola 50, 05-660 Warka na wykonanie asfaltowania drogi gminnej w Małej Wsi na kwotę 115.000,00 zł. Termin realizacji zadania do 31.10.2014 r.

W dniu 20.10.2014 r. podpisano umowę ze Stanisławem Gabrielem, ul. Słowińskiego 34, 05-600 Grójec na kwotę 1.840,00 zł za nadzór inwestorski.

W dniu 20.11.2014 r. została podpisana umowa z „DE-SO” Stanisław Sowiński, Dębnowola 50, 05-660 Warka na wykonanie asfaltowania drogi gminnej w Małej Wsi na kwotę 37.730,00 zł. Termin realizacji zadania do 30.11.2014 r.

W dniu 21.11.2014 r. podpisano umowę ze Stanisławem Gabrielem, ul. Słowińskiego 34, 05-600 Grójec na kwotę 620,00 zł za nadzór inwestorski.

Plan – 167.077 zł Wykonanie – 166.219,99 zł

7) Budowa parkingu gminnego w centrum Lewiczyna koło cmentarza (rozdział 60016)

W dniu 10.07.2014 r. podpisano umowę z Biurem Inżynierskim SMBI Mariusz Siuda, Al. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom na opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie części działki gminnej w miejscowości Lewiczyn na kwotę 3.444,00 zł.

W dniu 27.08.2014 r. została podpisana umowa z Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „DROBET”, ul. Christiana Andersena 3/1, 26-617 Radom na wykonanie parkingu gminnego w centrum Lewiczyna na kwotę 118.400,00 zł. Termin realizacji zadania do 15.10.2014 r.

Plan – 125.000 zł Wykonanie – 121.844,00 zł

8) Modernizacja drogi gminnej na odcinku 600 mb w m. Jarochoy (rozdział 60016)

W dniu 13.05.2014 r. podpisano umowę z Kazimierzem Baranem, ul. Drogowców 5/4, 05-600 Grójec na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w Jarochochach na kwotę 12.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.06.2014 r.

Dnia 23.05.2014 r. zlecono Wojciechowi Dudzińskiemu Usługi Geodezyjne, ul. Piłsudskiego 15/1, 05-600 Grójec ustalenie granic drogi na kwotę 7.872,00 zł.

W dniu 22.07.2014 r. zlecono „IN-MEL-KO” Sławomir Kiziewicz, ul. Wyścigowa 22/34, 26-611 Radom wykonanie operatu wodno-prawnego na kwotę 5.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 20.08.2014 r.

W dniu 25.08.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych, ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec na wykonanie modernizacji drogi gminnej w Jarochochach na kwotę 260.892,84 zł. Termin realizacji zadania ustalono do 30.10.2014 r.

W dniu 25.08.2014 r. podpisano umowę ze Stanisławem Gabrielem, ul. Słowińskiego 34, 05-600 Grójec na kwotę 4.200,00 zł za nadzór inwestorski.

W dniu 12.09.2014 r. podpisano aneks do umowy z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych, ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec na roboty dodatkowe na kwotę 71.206,55 zł.

W dniu 17.10.2014 r. podpisano aneks do umowy ze Stanisławem Gabrielem, ul. Słowińskiego 34, 05-600 Grójec na kwotę 1.140,00 zł za nadzór inwestorski.

W dniu 31.10.2014 r. zlecono firmie KARLEN Agencja Reklamowa, Arkadiusz Pietrusiński, ul. Bądkowska 7, 05-610 Goszczyn wykonanie i montaż tablic informacyjnych na kwotę 600,00 zł.

Plan – 381.050 zł Wykonanie – 363.049,39 zł

(w tym: wpłaty mieszkańców – 16.050,00 zł, środki z budżetu gminy – 231.999,39 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 115.000,00 zł)

9) Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym (rozdział 60016)

Dnia 12.05.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „WIMAR” Waldemar Markowski, Stary Kobylnik 19, 26-806 Stara Błotnica na wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym na kwotę 855.860,20 zł z terminem realizacji zadania do 31.10.2014 r.

W dniu 12.06.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „SAN-WOD” Adam Zięba, ul. Andersa 7/9 Radom na nadzór inwestorski na kwotę 6.300,00 zł.

Plan – 1.057.472 zł Wykonanie – 864.631,96 zł

Wydatki na to zadanie nie były wykonane w całości z powodu nie zrealizowania zadania w części dotyczącej budowy ulic i chodników. Przyczyną niewykonania ulic było późne wykonanie kanalizacji deszczowej, która została zakończona późną jesienią 2014 r.

10) Asfaltowanie drogi gminnej Aleksandrówka-Sadków (rozdział 60016)

W dniu 16.10.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych, ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec na wykonanie modernizacji drogi gminnej na kwotę 49.880,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do 31.10.2014 r.

W dniu 15.10.2014 r. podpisano umowę ze Stanisławem Gabrielem, ul. Słowińskiego 34, 05-600 Grójec na kwotę 1.000,00 zł za nadzór inwestorski.

W dniu 20.10.2014 r. podpisano aneks do umowy z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych, ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec na roboty dodatkowe na kwotę 4.586,00 zł.

Plan – 58.500 zł Wykonanie – 58.466,45 zł

(w tym: wpłaty mieszkańców – 2.500,00 zł, środki z budżetu gminy – 55.966,45 zł)

11) Asfaltowanie drogi gminnej w Odrzywołku (rozdział 60016)

W dniu 06.11.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych, ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec na wykonanie modernizacji drogi gminnej na kwotę 50.833,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do 20.11.2014 r.

W dniu 15.10.2014 r. podpisano umowę ze Stanisławem Gabrielem, ul. Słowińskiego 34, 05-600 Grójec na kwotę 1.000,00 zł za nadzór inwestorski.

Plan – 55.000 zł Wykonanie – 54.891,24 zł

(w tym: wpłaty mieszkańców – 2.000,00 zł, środki z budżetu gminy – 52.891,24 zł)

12) Wykonanie chodnika w Belsku Dużym od drogi powiatowej do cmentarza (rozdział 60016)

W dniu 07.10.2014 r. została podpisana umowa z Firmą Energetyczno-Budowlaną „ELMOR” Roman Sobczyński, ul. Bartycka 175 paw. E, 00-716 Warszawa na wykonanie chodnika w Belsku Dużym na kwotę 30.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 31.10.2014 r.

W dniu 05.11.2014 r. podpisano aneks do umowy z Firmą Energetyczno-Budowlaną „ELMOR” Roman Sobczyński, ul. Bartycka 175 paw. E, 00-716 Warszawa na dodatkowe roboty na kwotę 7.000,00 zł.

Plan – 37.000 zł Wykonanie – 37.000,00 zł

13) Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w Starej Wsi

W dniu 03.10.2014 r. zlecono MS PROJEKT, ul. Błotna 25, 03-599 Warszawa wykonanie dokumentacji na drogę gminną w Starej Wsi na kwotę 7.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.11.2014 r.

Plan – 7.000 zł Wykonanie – 7.000,00 zł

14) Budowa szamba przy budynku komunalnym gminy w Rożcach (rozdział 70005)

W dniu 03.03.2014 r. zlecono „Inżynieria środowiska” Sławomir Sterna, ul. Spółdzielcza 10/10 Radom opracowanie dokumentacji technicznej na budowę szamba na kwotę 3.000,00 zł.

W dniu 11.06.2014 r. podpisano umowę z Firmą Usługowo – Handlową Edward Milcarz, Belno 75, 26-050 Zagnańsk na budowę szamba przy budynku komunalnym gminy w Rożcach na kwotę 39.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 31.07.2014 r.

W dniu 04.07.2014 r. podpisano umowę z „Inżynieria środowiska” Sławomir Sterna, ul. Spółdzielcza 10/10 Radom na nadzór inwestorski na kwotę 1.000,00 zł.

W dniu 11.12.2014 r. zlecono Wojciechowi Dudzińskiemu Usługi Geodezyjne, ul. Piłsudskiego 15/1, 05-600 Grójec wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na kwotę 450,00 zł.

Plan – 60.000 zł Wykonanie – 44.065,00 zł

Niepełne wykorzystanie środków na realizację tego zadania było wynikiem prowadzenia skutecznego przetargu, który obniżył koszty.

15) Budowa szamba przy Domu Nauczyciela w Łęczeszycach (rozdział 70005)

Dnia 31.03.2014 r. podpisano umowę z firmą „IN-MEL-KO” Sławomir Kiziewicz, ul. Wyścigowa 22/34, 26-611 Radom na wykonanie operatu wodno-prawnego oraz projektu technicznego na kwotę 8.000,00 zł z terminem wykonania zadania do 07.04.2014 r.

W dniu 16.10.2014 r. podpisano umowę z Firmą Usługowo – Handlową Edward Milcarz, Belno 75, 26-050 Zagnańsk na budowę szamba przy Domu Nauczyciela w Łęczeszycach na kwotę 110.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 20.11.2014 r.

W dniu 19.11.2014 r. podpisano aneks do umowy z Firmą Usługowo – Handlową Edward Milcarz, Belno 75, 26-050 Zagnańsk na budowę szamba przy Domu Nauczyciela w Łęczeszycach przesunięto termin realizacji zadania do 15.12.2014 r.

Plan – 118.000 zł

Wykonanie – 118.000,01 zł

16) Wykup gruntów pod drogę gminną w Starej Wsi (rozdział 70005)

Akt notarialny Nr Rep. A 4801/2014 nabycia tej działki od współwłaścicieli został sporządzony dnia 06.09.2014 r. Koszty nabycia działki wyniosły kwotę 12.210,57 zł.

Plan – 12.300 zł

Wykonanie – 12.210,57 zł

17) Zakup narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym (rozdział 75412)

W dniu 18.06.2014 r. podpisano umowę z Delta Service Stanisław Chilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Spółka jawna, ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych na kwotę 58.320,00 zł. Termin realizacji zadania do 30.09.2014 r.

Plan – 77.828 zł

Wykonanie – 58.320,00 zł

(w tym: środki OSP – 21.000,00 zł, środki z budżetu gminy – 17.320,00 zł, dotacja z WFOŚr i GW – 20.000,00 zł)

18) Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie (rozdział 75412)

W dniu 18.06.2014 r. podpisano umowę z Delta Service Stanisław Chilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Spółka jawna, ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka na zakup sprzętu ratowniczego na kwotę 26.605,68 zł. Termin realizacji zadania do 30.08.2014 r.

W dniu 18.06.2014 r. podpisano umowę z firmą HARPOL S.A. ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna na zakup ubrań specjalnych na kwotę 10.368,00 zł. Termin realizacji zadania do 30.08.2014 r.

Plan – 36.974 zł

Wykonanie – 36.973,68 zł

(w tym: środki OSP – 7.510,00 zł, środki z budżetu gminy – 10.977,68 zł, dotacja z WFOŚr i GW – 18.486,00 zł)

19) Ogrodzenie boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym (rozdział 80101)

W dniu 01.08.2014 r. podpisano umowę z LOLEX Karol Lutkowski, ul. Instalatorów 15/1, 26-600 Radom na wykonanie ogrodzenia boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym na kwotę 13.989,60 zł z terminem realizacji zadania do 05.08.2014 r.

Plan – 15.000 zł

Wykonanie – 13.989,60 zł

20) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (rozdział 90002)

W dniu 05.08.2014 r. zlecono firmie Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane i Kosztorysowanie mgr inż. Janusz Roman, Skurów 22 A, 05-600 Grójec wykonanie projektu budowlanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na kwotę 9.963,00 zł.

Plan – 100.000 zł

Wykonanie – 9.963,00 zł

Wydatki na powyższą inwestycję nie zostały wykonane ponieważ w grudniu 2014 r. została zakończona dokumentacja na powyższą inwestycję. Zadanie będzie realizowane w 2015 r.

21) Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Belsk Duży (rozdział 90015)

W dniu 05.06.2014 r. podpisano umowę z „ISE-ECO”, ul. Kaczeńcowa 10, 91-214 Łódź na modernizację oświetlenia drogowego Rożce – Daszewice na kwotę 29.667,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.07.2014 r.

W dniu 10.06.2014 r. zlecono Arkadiuszowi Korczakowi Instalatorstwo Elektryczne, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży wymianę dziewięciu lamp oświetlenia ulicznego w Małej Wsi na kwotę 4.500,00 zł.

W dniu 29.07.2014 r. zlecono Firmie Energetyczno-Budowlanej „ELMOR” Roman Sobczyński, ul. Bartycka 175 paw. E, 00-716 Warszawa postawienie dwóch słupów oświetleniowych w miejscowości Lewiczyn na kwotę 7.380 zł.

W dniu 04.08.2014 r. zlecono „ISE-ECO”, ul. Kaczeńcowa 10, 91-214 Łódź montaż 17 opraw ulicznych wraz z okablowaniem we wsi Daszewice – Rożce na kwotę 15.693,00 zł.

W dniu 11.08.2014 r. zlecono firmie Przedsiębiorstwo Usługowe PORAJ, ul. Słoneczna 2B, 05-600 Grójec wykonanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w Bartodziejach, Łęczeszycach i Rębowoli na kwotę 24.108,00 zł.

W dniu 22.09.2014 r. podpisano umowę z Arkadiuszem Korczakiem Instalatorstwo Elektryczne, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży założenie lamp przy drodze gminnej w Rębowoli na kwotę 24.765,00 zł.

Plan – 120.000 zł

Wykonanie – 107.902,57 zł

(w tym: wpłaty mieszkańców Rębowoli – 3.500,00 zł, środki z budżetu gminy – 104.402,57 zł)

22) Oświetlenie drogi gminnej przy Publicznej Szkole Podstawowej i przy cmentarzu w Belsku Dużym (rozdział 90015)

W dniu 25.06.2014 r. została podpisana umowa z Firmą Energetyczno-Budowlaną „ELMOR” Roman Sobczyński, ul. Bartycka 175 paw. E, 00-716 Warszawa na wykonanie oświetlenia drogi gminnej na kwotę 85.033,01 zł z terminem realizacji zadania do 31.07.2014 r.

W dniu 24.07.2014 r. podpisano aneks do umowy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 30.08.2014 r. w związku z przedłużającym się wykonaniem projektu drogi wzdłuż której ma być wykonane oświetlenie.

Plan – 93.097 zł Wykonanie – 92.413,01 zł

23) Oświetlenie drogi gminnej w Bartodziejach (rozdział 90015)

W dniu 09.10.2014 r. podpisano umowę z Arkadiuszem Korczakiem Instalatorstwo Elektryczne, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Bartodziejach na kwotę 28.448,00 zł.

W dniu 03.11.2014 r. podpisano aneks do umowy z Arkadiuszem Korczakiem Instalatorstwo Elektryczne, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na wykonanie dodatkowego oświetlenia drogi gminnej w Bartodziejach na kwotę 4.752,00 zł.

Plan – 33.500 zł Wykonanie – 33.200,00 zł

(w tym: wpłaty mieszkańców – 3.500,00 zł, środki z budżetu gminy – 29.700,00 zł)

24) Oświetlenie drogi gminnej Boruty-Lewiczyn (rozdział 90015)

W dniu 20.11.2014 r. podpisano umowę z EL-KOR Szamota-Korczak Agnieszka, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na wykonanie oświetlenia drogi gminnej Boruty-Lewiczyn na kwotę 15.000,00 zł

Plan – 15.000 zł Wykonanie – 15.000,00 zł

25) Oświetlenie drogi gminnej w Wilczym Targu (rozdział 90015)

W dniu 20.11.2014 r. podpisano umowę z EL-KOR Szamota-Korczak Agnieszka, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na wykonanie oświetlenia drogi gminnej Boruty-Lewiczyn na kwotę 7.000,00 zł

Plan – 7.000 zł Wykonanie – 7.000,00 zł

26) Oświetlenie drogi gminnej Łęczeszyce-Parcela (rozdział 90015)

W dniu 03.11.2014 r. podpisano umowę z EL-KOR Szamota-Korczak Agnieszka, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na wykonanie oświetlenia drogi gminnej Boruty-Lewiczyn na kwotę 10.988,00 zł

Plan – 16.602 zł Wykonanie – 10.988,00 zł

(w tym: wpłaty mieszkańców – 1.200,00 zł, środki z budżetu gminy – 9.788,00 zł)

27) Oświetlenie drogi gminnej w Belsku Dużym (rozdział 90015)

Plan – 6.500 zł Wykonanie – 0,00 zł

Inwestycja ta została wykonana i rozliczona w kosztach budowy chodnika w Belsku Dużym od drogi powiatowej do cmentarza.

WÓJT
Władysław Piątkowski
Władysław Piątkowski

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Belsk Duży za 2014 rok

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

W 2014 r. cztery szkoły podstawowe z terenu gminy Belsk Duży realizowały cztery projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- Projekt pn. „Podskocz wyżej – Trampolina Edukacyjna” jest realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie. W 2014 r. na realizację tego projektu wydano kwotę 27.005,97 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia asystenta projektu, księgowej oraz zapłatę za przeprowadzone zajęcia wyrównawcze, zajęcia psychologiczne oraz udoskonalające wiedzę dzieci.

- Projekt pn. „Równy start dla wszystkich” jest realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łęczeszycach. W 2014 r. na realizację tego projektu wydano kwotę 29.655,67 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia asystenta projektu, księgowej oraz zapłatę za przeprowadzone zajęcia wyrównawcze, zajęcia psychologiczne oraz udoskonalające wiedzę dzieci.

- Projekt pn. „Sukces i rozwój poprzez indywidualizację” był realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie, Publiczną Szkołę Podstawową w Belsku Dużym, Publiczną Szkołę Podstawową w Łęczeszycach, Publiczną Szkołę Podstawową w Zaborowie. Projekt został zakończony z dniem 30.06.2014 r. W 2014 r. na realizację tego projektu wydano kwotę 33.839,40 zł. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę za przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie.

- Projekt pn. „Moja przyszłość” jest realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Belsku Dużym, Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie oraz przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zaborowie. W 2014 r. na realizację tego projektu wydano kwotę 33.801,44 zł.

Plan 131.400 zł

Wykonanie – 124.302,48

Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Wsi.

W dniu 14.08.2013 r. podpisano umowę z firmą Zakład Usług Budowlanych – Leszek Trzaska, Sucha, ul. Szlachecka 2b, 26-800 Białobrzegi na kwotę 558.068,19 zł. Termin realizacji zadania ustalono na lata 2013-2014. W umowie z wykonawcą ustalono limit środków na wydatki na to zadanie w następującej wysokości w roku 2013 – 200.000,00 zł, w roku 2014 – 358.068,19 zł.

W dniu 29.08.2013 r. podpisano umowę z Biurem Obsługi Inwestycji, ul. Toruńska 12A, 26-600 Radom na nadzór inwestorski na kwotę 14.000,00 zł.

W dniu 31.07.2014 r. zlecono Zakładowi Elektrycznemu Zenon Szpilski, ul. Północna 5, 26-634 Gózd wykonanie wentylacji i nagrzewania oraz doprowadzenie zasilania do bojlerów na kwotę 8.388,28 zł.

W dniu 31.07.2014 r. zlecono „ATB-PROJEKT” Baliński Tomasz, ul. Mostowa 13d/1, 26-600 Radom wykonanie prac projektowych – dojazd i miejsca parkingowe na kwotę 1.845,00 zł.

W dniu 31.07.2014 r. zlecono MG SERWIS Marian Szpindor, ul. Kurpiowska 19/1, 26-600 Radom wykonanie dokumentacji zasilania zewnętrznego do budynku wraz z zasilaniem wewnętrznym na kwotę 3.444,00 zł.

W dniu 08.10.2014 r. zlecono Zakładowi Elektrycznemu Zenon Szpilski, ul. Północna 5, 26-634 Gózd zainstalowanie wyłącznika przeciwpożarowego na kwotę 700,00 zł.

W dniu 14.10.2014 r., zlecono Wojciechowi Dudzińskiemu Usługi Geodezyjne, ul. Piłsudskiego 15/1, 05-600 Grójec wykonanie map do celów projektowych na kwotę 2.829,00 zł.

W dniu 09.12.2014 r. zlecono Bogumiłowi Tulowi, ul. Gwardzistów 6, 05-600 Grójec wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej na kwotę 600,00 zł.

Plan 444.607 zł

Wykonanie – 395.239,09 zł

Inwestycja była realizowana z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Ponieważ do końca 2014 r. gmina nie otrzymała refundacji środków z Urzędu Marszałkowskiego nie można było dokonać korekty planu wydatków na to zadanie.

Budowa boiska gminnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Belsku Dużym

W dniu 09.09.2013 r. została podpisana umowa z firmą SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabłoński ul. T. Borowskiego 2/223, 03-475 Warszawa na kwotę 22.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na

budowę boiska sportowego z terminem realizacji zadania do 15.10.2013 r. W dniu 15.10.2013 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 31.12.2013 r.

W dniu 12.05.2014 r. podpisano umowę z Marcinem Soczewką „Martimex” Firma Ogólnobudowlana, Zabiele 41, 21-450 Stoczek Łukowski na budowę boiska na kwotę 684.741,00 zł z terminem realizacji zadania do 31.10.2014 r.

W dniu 11.06.2014 r. podpisano umowę z Władysławem Królem, Klwatka Szlachecka 18F, 26-660 Klwatka Szlachecka na nadzór inwestorski nad realizacją zadania na kwotę 10.000,00zł.

W dniu 18.06.2014 r. podpisano umowę z firmą SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabłoński ul. T. Borowskiego 2/223, 03-475 Warszawa na kwotę 2.000,00 zł na nadzór autorski nad realizacją zadania.

Zlecono Wojciechowi Dudzińskiemu Usługi Geodezyjne, ul. Piłsudskiego 15/1, 05-600 Grójec wykonanie map do celów projektowych na kwotę 1.225,00 zł

Zlecono Strefie Bezpieczeństwa Pożarowego ul. Bukowskiego 4, 03-982 Warszawa uzgodnienie pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego projektu budowlanego zaplecza sanitarno-szatniowego na kwotę 250,00 zł.

Plan 985.997 zł

Wykonanie – 720.667,75 zł

Inwestycja była realizowana z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2014 r. Do końca 2014 r. Urząd Marszałkowski nie zrefundował gminie poniesionych wydatków co spowodowało, że nie można było dokonać korekty planu wydatków na to zadanie.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży

W dniu 03.12.2013 r. podpisano umowę z Inżynieria Rzeszów Sp. Akcyjna ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów na realizację zadania rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży na kwotę 7.986.390,00 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2016 r. Zadanie podzielono na IV etapy realizacji: I etap w 2013 r. na kwotę 1.000.000 zł, II etap od 01.01.2014-31.12.2014 r. na kwotę 1.061.374 zł, III etap od 01.01.2015-31.12.2015 r. na kwotę 2.717.470 zł, IV etap od 01.01.2016 – 30.06.2016 r. na kwotę 3.221.156 zł. W związku z późnym rozstrzygnięciem przetargu inwestycja nie była realizowana w 2013 r. Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni rozpoczęto od dnia 10.03.2014 r.

W dniu 07.03.2014 r. podpisano umowę z Włodzimierzem Łaski Euroekoinwest, ul. Kędzierskiego 18C, 26-600 Radom na pełnienie funkcji „Managera Kontraktu z ramienia Inwestora” podczas realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży” na kwotę 63.960,00 zł.

W dniu 07.03.2014 r. podpisano umowę z Bogdanem Micałem „Usługi projektowe – Nadzory”, ul. Wadowicka 41, 35-213 Rzeszów na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 12.300,00 zł.

W dniu 07.03.2014 r. podpisano umowę z Jerzym Ciapałą, ul. Kamińskiego 11, 35-211 Rzeszów na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 21.000,00 zł.

W dniu 07.03.2014 r. podpisano umowę z Andrzejem Kluzem, ul. Czackiego 2/6, 35-051 Rzeszów na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 24.000,00 zł.

W dniu 28.03.2014 r. podpisano aneks do umowy z Inżynierią Rzeszów Sp. Akcyjna ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów na realizację zadania rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży ze skróceniem terminu realizacji zadania do 31.05.2015 r. i zmianą etapów: I etap w 2013 r. na kwotę 1.000.000 zł, II etap w 2014 r. na kwotę 5.361.374 zł, III etap 01.01.2015-31.05.2015 r. na kwotę 2.625.016 zł.

W dniu 04.07.2014 r. podpisano umowy z Ireną Pawłowską, ul. Kleina 5/51, 85-796 Bydgoszcz i z Renatą Niemczewską, ul. Brzozowa 9/24, 85-822 Bydgoszcz na aktualizację kosztorysu inwestorskiego na łączną kwotę 1.000,00 zł.

Plan 5.461.374 zł

Wykonanie – 5.435.911,37 zł

(w tym: pożyczka z WFOŚr i GW – 2.596.000,00 zł, środki z budżetu gminy – 2.839.911,37 zł)

b) Zadania pozostałe

Budowa boiska gminnego wielofunkcyjnego w Starej Wsi

W dniu 09.09.2013 r. została podpisana umowa z firmą SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabłoński ul. T. Borowskiego 2/223, 03-475 Warszawa na kwotę 5.500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego z terminem realizacji zadania do 30.10.2013 r. W dniu 15.10.2013 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 31.12.2013 r.

W dniu 08.05.2014 r. podpisano umowę z P.P.H.U. „Insbud” Marek Sykuła Sucha, ul. Kasztanowa 14C, 26-800 Białobrzegi na wykonanie prac ziemnych i odwodnienie placu pod boisku z terminem realizacji zadania do 31.07.2014 r. na kwotę 83.963,91 zł.

W dniu 08.05.2014 r. podpisano umowę z EUROCOURT Sp. z o.o., ul. Wolność 8/7 Radom na budowę boiska – nawierzchnia i wyposażenie na kwotę 79.732,29 zł z terminem realizacji zadania do 31.08.2014 r.

W dniu 11.06.2014 r. podpisano umowę z Władysławem Królem, Klwatka Szlachecka 18F, 26-660 Klwatka Szlachecka na nadzór inwestorski nad realizacją zadania na kwotę 4.000,00zł.

W dniu 25.06.2014 r. podpisano umowę z P.P.H.U. „Insbud” Marek Sykuła Sucha, ul. Kasztanowa 14C, 26-800 Białobrzegi na wykonanie robót ziemnych przygotowujących teren pod budowę boiska na kwotę 14.000 zł z terminem realizacji zadania do 31.07.2014 r.

Plan 201.260 zł Wykonanie – 188.696,20 zł

Budowa budynku strażnicy OSP w Rożcach

W dniu 19.08.2013 r. podpisano umowę z Zakładem Remontowo-Usługowo-Konstrukcyjnego Henryk Łagowski, ul. Bieszczadzka 17, 26-600 Radom na kwotę 388.927,72 zł z terminem realizacji zadania do 30.11.2013 r.

W dniu 12.11.2013 r. podpisano aneks do umowy na budowę budynku strażnicy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 30.04.2014 r., z powodu błędu projektanta z umiejscowieniem budynku pod linią wysokiego napięcia.

W dniu 29.08.2013 r. podpisano umowę z Biurem Obsługi Inwestycji z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 12A na kompleksowy nadzór inwestorski na kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 30.11.2013 r. podpisano aneks nr 1 do umowy na nadzór inwestorski z przesunięciem terminu realizacji zadania do 30.04.2014 r.

W dniu 28.03.2014 r. podpisano aneks nr 2 do umowy na budowę budynku strażnicy z rozszerzeniem prac budowlanych na kwotę 32.541,04 zł.

W dniu 19.03.2014 r. podpisano umowę z Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski i spółka, ul. Piłsudskiego 6B, 05-600 Grójec na dokumentację techniczną przyłączą budynku na kwotę 1.599,00 zł.

W dniu 23.04.2014 r. podpisano umowę z Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe „INST-SAN” Jan Pietraszewski, Uleniec 61, 05-600 Grójec na wykonanie przyłączenia gazowego oraz instalacji wewnątrz budynku na kwotę 6.674,00 zł.

W dniu 10.06.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EL-BO” Piotr Wosiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec na wstawienie słupa wirowego i montaż syreny alarmowej na kwotę 1.500,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.06.2014 r.

W dniu 15.06.2014 r. zlecono „Cut-Pol” Krzysztof Walczak, ul. Św. Wojciecha 30, 26-600 Jedlińsk wykonanie liter 3D malowanych dla budynku OSP w Rożcach na kwotę 1.350,00 zł.

Plan 256.173 zł Wykonanie – 251.217,84 zł

Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi dla 4 rodzin

W dniu 06.08.2014 r. podpisano umowę z firmą Zakład Usług Budowlanych – Leszek Trzaska, Sucha, ul. Szlachecka 2b, 26-800 Białobrzegi na kwotę 374.123,52 zł. Termin realizacji zadania 30.11.2014 r.

W dniu 06.08.2014 r. podpisano umowę z Biurem Obsługi Inwestycji ul. Toruńska 12A w Radomiu na nadzór inwestorski na kwotę 9.840,00 zł.

W dniu 20.11.2014 r. podpisano aneks do umowy z firmą Zakład Usług Budowlanych – Leszek Trzaska, Sucha, ul. Szlachecka 2b, 26-800 Białobrzegi na dodatkowe roboty budowlane na kwotę 29.974,49 zł z terminem realizacji do 15.12.2014 r.

W dniu 22.12.2014 r. podpisano umowę firmą Zakład Usług Budowlanych – Leszek Trzaska, Sucha, ul. Szlachecka 2b, 26-800 Białobrzegi na rozplantowanie ziemi i wyrównanie terenu wokół budynku socjalnego na kwotę 29.621,73 zł.

Plan 670.351 zł Wykonanie – 486.140,70 zł

Inwestycja była realizowana z dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja została zakończona w grudniu 2014 r. Do końca roku nie uzyskano pozwolenia na użytkowanie budynku co spowodowało brak możliwości złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o refundację środków. W związku z powyższym do końca 2014 r. gmina nie miała możliwości dokonania korekty planu wydatków na to zadanie.

Sprawozdanie z realizacji wydatków oświatowych za 2014 rok

W gminie Belsk Duży znajdują się cztery szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz jedno gimnazjum.

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Unicef w Lewiczynie
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. R. Traugutta w Łęczeszycach
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie
5. Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym liczy:

36 nauczycieli
10 pracowników obsługi
267 dzieci w klasach I-VI
63 dzieci w klasach „O”
48 dzieci w oddz. przedszk. dla dzieci od 3 do 4 lat

Publiczna Szkoła Podstawowa w Belsku Dużym w 2014 roku wydatkowała środki na :

- wypłatę dod. wiejskich, mieszkaniowych dla n-li oraz świadczeń bhp dla pracowników - 107042,23
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi-1327906,98
- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. ”13”-98360,58
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-258725,74
- opłacenie składek na FP-30874,68
- opłacenie telefonii stacjonarnej i internetowej-3429,09
- delegacje pracownicze-3579,74
- szkolenie sekretarza szkoły-730,00
- fundusz socjalny dla pracowników-71557,00
- zakup materiałów i wyposażenia -98798,81
- pomoce dyd. do szkoły podst.-31691,07
- ubezpieczenie szkoły i sali komp., abonament RTV-2088,45
- opłacenie energii, gazu, wody-112716,16
- remont łazienki na parterze-8000,00
- zakup usług pozostałych-56544,34
- szkolenia dla n-li, rady pedagog. i dofinans. dokszt. n-li-12876,60
- zakup pomocy dyd. do świetlicy-14478,07

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Unicef w Lewiczynie liczy:

18 nauczycieli
5 pracowników obsługi
55 dzieci w klasach I-VI
16 dzieci w kl. ”O”
24 dzieci w oddz. przedszk. dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewiczynie w 2014 roku wydatkowała środki na :

- wypłatę dod. mieszk., wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników-49180,96

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi-583671,42
- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. „13”-46233,29
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-115371,15
- opłacenie składek na FP-13603,57
- wypłatę wynagrodzeń z tyt.um.zl.-10282,50
- zakup materiałów i wyposażenia-34772,67
- zakup pomocy dydaktycznych-27966,61
- opłacenie energii, gazu i wody-59751,04
- remont podłogi w sali lekcyjnej-3080,00
- zakup pozostałych usług-22022,20
- opłacenie telefonii stacjonarnej i komórkowej-1529,14
- delegacje pracownicze-1561,17
- ubezpieczenie budynku szkoły-1029,00
- fundusz socjalny dla pracowników-36070,00
- szkolenie sekretarki szkoły-270,00
- wynagrodzenie nauczycieli świetlicy łącznie ze skł. ZUS i FP-4096,16
- szkolenia dla n-li , rady pedag. i dofinans.doksz.n-li-5492,53

Publiczna Szkoła Podstawowa im. R. Traugutta w Łęczeszycach liczy:

15 nauczycieli

6 pracowników obsługi

54dzieci w klasach I-VI

17 dzieci w kl."O" 21 dzieci w oddz. przedszk. dla dzieci od 3 do 4 lat

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łęczeszycach w 2014 roku wydatkowała środki na:

- wypłatę dod. mieszk., wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników-50907,22
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi-632883,90
- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. „13”-49854,40
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-120766,07
- opłacenie składek na FP-11880,44
- wypłatę wynagrodzeń z tyt.um.zl.-1800,00
- zakup materiałów i wyposażenia-40514,54
- zakup pomocy dydaktycznych-1358,10
- opłacenie energii, gazu i wody-91788,24
- remont obróbek blacharskich-2829,00
- zakup pozostałych usług-19194,24
- opłacenie telefonii stacjonarnej i komórkowej-2115,80
- delegacje pracownicze-1756,26
- ubezpieczenie budynku szkoły-764,88
- fundusz socjalny dla pracowników-36350,00
- szkolenie sekretarki szkoły-270,00
- wynagrodzenie nauczycieli świetlicy łącznie ze skł. ZUS i FP-4096,16
- zakup pomocy dyd. do świetlicy-7046
- szkolenia dla n-li, rady pedag. i dofinans.doksz.n-li-5215,19

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie liczy:

12 nauczycieli

5 pracowników obsługi

42 dzieci w klasach I-VI

7 dzieci w kl. "O"

22 dzieci w oddz. przedszk. dla dzieci od 3 do 4 lat

- zakup pozostałych usług-15210,66
- opłacenie telefonii stacjonarnej i komórkowej-2192,57
- delegacje pracownicze-747,06
- fundusz socjalny dla pracowników-3501,00
- opłacenie podatku od nieruchomości-280,00
- szkolenia pracowników-560,00

GZEAS w Belsku Dużym wydatkował również środki na dowóz dzieci i tak:

- wynagrodzenia opiekunów dowozu-47344,00
- wypłata nagród za 2013r. tzw."13"-2633,19
- składki na ubezpieczenia społeczne-8908,78
- składki na fundusz pracy-1134,33
- wynagrodzenie z tyt.um.zł.-3348,00
- opłacenie przewozu dzieci PKS Grójec oraz zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Nowego Miasta, Grójca i Bądkowa-242849,01

W 2014 roku GZEAS w Belsku Dużym wypłacił stypendia socjalne dla 66 uczniów z rodzin ubogich z terenu gminy Belsk Duży na kwotę 50801,06 zł. oraz wyprawki w podręczniki dla 33 uczniów w kwocie 9175,00 zł.

W 2014 roku 4 Szkoły Podstawowe z gminy Belsk Duży brały udział w projektach unijnych i tak:

Projekt „Podskocz wyżej-Trampolina edukacyjna” -PSP Lewiczyn. Środki w kwocie 27005,97 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia asystenta projektu ,księgowej oraz opłacono zajęcia wyrównawcze, doskonalące oraz psychologiczne.

Projekt „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” -PSP Łęczeszyce. Środki w kwocie 29655,67 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia asystenta projektu ,księgowej oraz opłacono zajęcia wyrównawcze, doskonalące oraz psychologiczne.

Projekt „Sukces i rozwój poprzez indywidualizację” -PSP Belsk Duży, PSP Lewiczyn, PSP Łęczeszyce i PSP Zaborów. Projekt ten zakończył się z dniem 30 czerwca 2014 roku. Szkoły wydały środki w kwocie 33839,40 zł na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (Belsk-20892,40 Lewiczyn- 2354,00 Łęczeszyce-5885,00 Zaborów-4708,00)

W 2014 roku Oddziały przedszkolne przy Publicznych Szkołach Podstawowych wydatkowały środki na :

Oddziały przedszkolne przy PSP Belsk

- wypłatę dod. mieszk., wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników-25792,24
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi-282519,94
- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. „13"-24419,29
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-56942,38
- opłacenie składek na FP-7971,00
- zakup materiałów i wyposażenia-5414,74
- zakup pomocy dydaktycznych-16537,00
- zakup pozostałych usług-58863,29
- delegacje pracownicze-154,98
- fundusz socjalny dla pracowników-14300,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie w 2014 roku wydatkowała środki na:

- wypłatę dod. mieszk., wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników-28082,10
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi-434950,40
- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. „13”-33526,86
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-86791,77
- opłacenie składek na FP-7557,23
- zakup materiałów i wyposażenia-39591,04
- zakup pomocy dydaktycznych-23874,35
- opłacenie energii, gazu i wody-54163,10
- zakup pozostałych usług-27988,82
- opłacenie telefonii stacjonarnej i komórkowej-1584,12
- delegacje pracownicze-1471,94
- ubezpieczenie budynku szkoły-849,45
- fundusz socjalny dla pracowników-28866,00
- szkolenie sekretarki szkoły-270,00
- wynagrodzenie nauczycieli świetlicy łącznie ze skl. ZUS i FP-4149,03
- szkolenia dla n-li, rady pedagog. i dofinans.doksz.n-li-3050,00

Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym liczy:

31 nauczycieli

9 pracowników obsługi

241 uczniów

Publiczne Gimnazjum w Belsku Dużym w 2014 roku wydatkowało środki na:

- wypłatę dod. mieszk., wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników-116291,06
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi-1407850,54
- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. „13”-113468,36
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-264679,54
- opłacenie składek na FP-30704,78
- wypłatę wynagrodzeń z tyt.um.zl.-1800,00
- zakup materiałów i wyposażenia-64067,91
- zakup pomocy dydaktycznych-24809,13
- opłacenie energii, gazu i wody-88700,24
- zakup pozostałych usług-67069,00
- opłacenie telefonii stacjonarnej i komórkowej-3950,60
- delegacje pracownicze-3701,78
- ubezpieczenie budynku szkoły-3055,00
- fundusz socjalny dla pracowników-76325,00
- wynagrodzenie nauczycieli świetlicy łącznie ze skl. ZUS , FP i ZFŚS-48383,18
- szkolenia dla n-li, rady pedagog. i dofinans.doksz.n-li-10135,80

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Belsku Dużym GZEAS w Belsku Dużym w 2014 roku wydatkował środki na :

- wypłatę ,świadczeń BHP dla pracowników-290,00
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników GZEAS-176501,62
- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. „13”-13505,58
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-30566,10
- opłacenie składek na FP-2521,93
- zakup materiałów i wyposażenia-10143,74
- opłacenie energii ,gazu -2645,18

Oddział przedszkolny przy PSP Lewiczyn

- wypłatę dod. mieszk., wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników-12014,31
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi-145244,28
- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. „13”-11744,09
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-28569,66
- opłacenie składek na FP-3520,04
- zakup materiałów i wyposażenia-238,00
- zakup pomocy dydaktycznych-4733,73
- zakup pozostałych usług-27082,65
- fundusz socjalny dla pracowników-9452,00

Oddział przedszkolny przy PSP Łęczeszycy

- wypłatę dod. mieszk., wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników-9238,22
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi-108375,41
- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. „13”-8159,40
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-21203,39
- opłacenie składek na FP-2986,48
- zakup materiałów i wyposażenia-2901,83
- zakup pomocy dydaktycznych-598,00
- zakup pozostałych usług-19488,03
- fundusz socjalny dla pracowników-9015,00

Oddział przedszkolny przy PSP Zaborów

- wypłatę dod. mieszk., wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników-11999,23
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi-149583,28
- wypłatę nagród za 2013 rok tzw. „13”-13325,80
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne-29945,74
- opłacenie składek na FP-3255,48
- zakup materiałów i wyposażenia-3189,26
- zakup pomocy dydaktycznych-2949,42
- zakup pozostałych usług-35787,10
- fundusz socjalny dla pracowników-9483,00

WÓJT
W. Piątkowski
Władysław Piątkowski

Plan i wykonanie za 2014 rok w stosunku procentowym

Rozdział i paragraf	Plan	Wykonanie	Procent realizacji	Informacja o realizacji
80101 & 4210	221850,00	213677,06	96,32	W roku 2014 zrealizowano zakup materiałów i wyposażenia w 96 %. Nie zrealizowano tych zakupów w 100 % ponieważ ceny materiałów okazały się niższe niż w początku roku.
80101 & 4240	87900,00	84890,13	96,58	W roku 2014 zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 97 %.
80101 & 4260	379350,00	318418,54	83,94	Zrealizowano wydatki na energię, gaz i wodę w wysokości 84 %. Wydatki nie zrealizowano w pełni do planu ze względu na oszczędności w ogrzewaniu i zainstalowaniu indywidualnych piecyków grzewczych.
80101 & 4270	16500,00	13909,00	84,30	Wydatki remontowe zostały zrealizowane w 84 %.
80101 & 4300	143081,00	125749,60	87,89	Zakup usług został zrealizowany w 88 %.
80103 & 4300	164600,00	141221,07	85,80	Zakup pozostałych usług został zrealizowany w 86 %.
80103 & 4240	28200,00	24818,15	88,01	Zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano w 88 %.
80110 & 4240	26000,00	24809,13	95,42	Zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano w 95 %.
80110 & 4260	126000,00	88700,24	70,40	Zrealizowano wydatki na energię, gaz i wodę w wysokości 70 %. Wydatki nie zrealizowano w pełni do planu ze względu na oszczędności w ogrzewaniu.
80110 & 4300	67784,00	67069,00	98,95	Zrealizowano zakup usług pozostałych w 99 %.
85415 & 3240	56372,00	50801,06	90,12	Wypłacono 90 % wydatków na stypendia socjalne dla dzieci z rodzin ubogich. Wydatków nie zrealizowano w 100 % ponieważ planowano większą liczbę wniosków stypendialnych.

WÓJT
Władysław Piątkowski

Wykonanie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2015 za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	15	15
1	010	01010	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży	2013-2015	9 178 844,00	5 461 374	5 435 911,37	99,53
2	700	70005	Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi dla 4 rodzin	2013-2014	738 501,00	670 351	486 140,70	72,52
3	754	75412	Budowa budynku strażnicy OSP w Rozcach	2013-2014	453 981,65	256 173	251 217,84	98,07
4	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Wsi	2013-2014	644 607,00	444 607	395 239,09	88,90
5	926	92601	Budowa boiska gminnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Belsku Dużym	2013-2014	988 149,50	985 997	720 667,75	73,09
6	926	92601	Budowa boiska gminnego wielofunkcyjnego w Starej Wsi	2013-2014	202 551,50	201 260	188 696,20	93,76
Ogółem					12 206 634,65	8 019 762	7 477 872,95	93,24

WOJCI

 Prądysz Wojciech
 Prądysz Wojciech