

Wykonanie wydatków z przedsięwzięć ustalonych w wieloletniej prognozie finansowej gminy za 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	15	15	
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy	2014-2021	3 395 011,00	1 399 813	1 387 324,00	99,1	
2	801	80101	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie	2016-2020	798 617,00	775 862	769 446,96	99,2	
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki	2019-2020	112 000,00	87 000	0,00	0,0	
4	801	80101	Budowa boiska trawiastego wraz z rozbiegiem i zeskoczną do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie	2019-2020	321 576,33	48 000	47 496,72	99,0	
5	700	70005	Budowa budynku socjalno-komunalnego nr II w Starej Wsi	2019-2020	804 251,54	240 740	213 651,38	88,7	
6	700	70005	Rewitalizacja centrum Belska Dużego II etap	2016-2021	1 306 495,00	338 600	333 038,36	98,4	
7	921	92120	Renowacja stawów na terenie zabytkowego parku podworskiego w Oczesalach	2019-2020	595 300,00	535 445	535 416,71	100,0	
8	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Skowronki	2017-2020	39 229,99	30 000	29 999,99	100,0	
9	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zaborów	2017-2020	79 376,05	70 000	69 999,98	100,0	
10	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wilczy Targ	2017-2020	49 303,01	40 000	39 999,99	100,0	
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160113W w miejscowości Zaborów	2019-2021	670 156,37	0	0,00	0,0	
Ogółem						8 171 316,29	3 565 460	3 426 374,09	96,1