

Zapytania do SIWZ z dnia 04.02.2020r.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi dot. przetargu "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie"

1. Jakiej grubości styropianu należy przyjąć na ocieplenie budynku powyżej poziomu gruntu ?

W przedmiarze widnieje gr. 15 cm natomiast w projekcie jest to 18 cm i 6 cm. Czego dotyczy grubość 6 cm ?

Ad.1.

Należy przyjąć jak w przedmiarze robót tj. grubość 15 cm.

2. Czy dobudowaną salę gimnastyczną należy ocieplić takim samym styropianem co budynek szkoły? Budynek sali gimnastycznej jest obecnie docieplony styropianem gr 10 cm.

Ad.2.

Do wyceny oferty należy przyjąć jak w przedmiarze robót. Dokładna grubość styropianu na budynku Sali gimnastycznej zostanie określona w czasie wykonywania robót budowlanych.